Informe de servicio

Naturgy

Datos de Cliente

Número de orden de trabajo	10561099	Nº Contrato	3003702437
Nombre completo	VALENTIN CORDERO TOMILLO	Producto Comercial	Servigas Complet
Dirección	RAMBLA BADAL 165 Piso 4 Puerta 1 08028 BARCELONA Barcelona ESPAÑA	Tipo de Energía	Gas Natural

Datos empresa instaladora y persona acreditada

Razón Social	INSTALACIONES Y MONTAJES BALADON S.L.	Codigo Tecnico	ZUP6915
NIF Inst.	B61704995	Número de empleado	

Trabajos realizados

Tipo de trabajo	Preventiva Gas	Subtipo Orden	Revision Preventiva
Resultado	Cumplida	Resolución	No Existen Anomalías
Observacion	CDM tipo Natural en cocina ventilada a exterior y sin interferencia con campana. Se verifica servicio ACS calefacción y fuegos encimera CDM Encimera y Estanqueidad OK	Situación Instalación	Con Servicio
Aparato Instalado	--No aplica--	Defectos	SIN DEFECTOS

Códigos de anomalías

Defecto

Censo Aparatos

Familia	Energia	Marca	Modelo	Año de Fabricacion	Potencia útil (KW)	Número de serie
Caldera	Gas	VAILLANT	Atmo Tec VMW ES 240/3-5 M R1	2010	24,00	
Encimera	Gas	BALAY	4F	2016		

Análisis de combustión

Modelo Equipo	TESTO 330-2 LL V2010	Nº Serie	65546007

Tipo de prueba de combustión	CO corregido/no diluido (ppm)	CO Amb (ppm)	Observaciones
Caldera atmosférica tiro natural con campana	29	1	

Presupuesto

Nº Presupuesto	Aceptado

Informe de servicio

Naturgy

Presupuesto

Pieza	Código	Referencia Pieza	Unidades	Precio Unitario (sin IVA)	Importe Total (sin IVA)	Importe Total (con IVA)	Estado aceptación pieza

Firma Cliente

Firma

Firmado por	Beatriz Cordero
Fecha	31/3/2026, 11:12
Tipo	Cliente

Firma Técnico

Firma

Firmado por	David Oller
Fecha	31/3/2026, 11:12
Tipo	Técnico

Si el trabajo anterior se ha realizado en una instalación de gas, la persona que suscribe certifica que, en el día de hoy ha sido comprobada en sus partes visibles y accesibles la instalación receptora individual y el funcionamiento de los aparatos de gas conectados a la instalación con el resultado anteriormente indicado. Adicionalmente, cuando el tipo de trabajo sea una visita preventiva, se ha revisado el sistema de calefacción (circuito hidráulico, caldera y radiadores), si existe y se ha contratado la modalidad del servicio que lo incluye y la instalación ha sido mantenida de acuerdo con los requisitos exigidos en la IT3 del RITE (R.D. 1027/2007 de 20 de julio y modificado por R.D. 178/2021 de 23 de marzo).
Si el trabajo anterior se ha realizado en una instalación fotovoltaica, todas las medidas se han realizado según el procedimiento de la norma UNE 62446-1.
Esta acta es el resultado de una actuación puntual y corresponde a la situación observada el día de la visita.